CENTRAL AMPARO / 09 NOV 2026

RJ-143 | Dossiê de investigação

Resultado financeiro

A base pública de execução orçamentária de 2024 contém 25 empenhos relacionados por processo aos contratos 037/2021, 012/2019 e 090/2022. A soma de despesas registradas como pagas é R$ 32.684.734 em reais inteiros. A fonte não traz ordens bancárias, datas individuais de pagamento ou boletins de medição. A soma cobre escopos regionais e estaduais. O valor atribuível a A, B ou a um quilômetro é indeterminado em cada ano de 2021 a 2026.

Contrato	Escopo	NE	Pago registrado
090/2022	Estadual	11	R$ 27.919.168
037/2021	5ª ROC	5	R$ 1.848.421
012/2019	12ª ROC	9	R$ 2.917.145

Conciliação e dívidas

O reconhecimento de dívida de R$ 1.442.617,49 corresponde a três reajustes do contrato 090/2022, medições 17, 20 e 21, de fevereiro, maio e junho de 2024. Os despachos de 25/06/2025 informam ausência de liquidação no exercício de origem. Falta comprovar a liquidação posterior e a baixa bancária. Os valores não integram a soma do CSV de 2024. O extrato do aditivo V registra R$ 36.786.932,70 para a prorrogação estadual. O valor de R$ 30.717.055,80 aparece no aditivo II sem acréscimo. O apostilamento de R$ 6.069.836,40 aproxima-se da diferença entre os extratos, com resíduo de R$ 40,50. A relação contábil exige o inteiro teor e a memória de reajuste.

Superfície e referência quilométrica

A Situação da Rede Estadual de 30/11/2024, p. 3, registra 90,50 km entre RJ-115 em Barão de Juparanã e RJ-159 no bairro Barrinha, em Quatis. São 44,70 km pavimentados e 45,80 km de leito natural, sem discriminação dos intervalos. O boletim regional, p. 2, usa 90,70 km e delimita 0–46,80 em Valença, 46,80–61,30 em Barra do Piraí, 61,30–81,90 em Barra Mansa e 81,90–90,70 em Quatis. O boletim aponta defeitos típicos de pavimento em duas linhas da 12ª ROC. Uma marcação em linha agregada pode representar apenas parte do intervalo. O plano de manejo de Quatis descreve a saída para Amparo como sem pavimentação e contém erro sobre o município de Amparo. O conjunto não permite provar pavimentação indevidamente cadastrada em um km específico.

Cronologia e controle territorial

2013: despacho relativo a duas pontes da Multicon, km históricos 9,0 sobre o Rio das Pedras e 18,1 sobre o Rio Turvo. A publicação comprova o objeto e a autorização do aditivo. A numeração histórica não foi reconciliada com o eixo moderno. 2017: reportagem sobre patrolamento e escória em três pontos de Amparo–Quatis, com cooperação estadual, sem memória de custos localizada. 2021: indicação para asfaltar 13 km entre Amparo e São José do Turvo. 2023: indicação 20230702020 para pavimentar 18 km entre Quatis e Amparo. As duas extensões são legislativas, sem limites lineares precisos. A obra 044/2022 de R$ 20.194.582,09 divulgada como 100% liquidada pela SEPLAG é Juparanã–Esteves, Valença. Ela fica fora do recorte de gastos de A/B.

Quem fiscalizou

O extrato original da ERWIL confirma R$ 2.525.825,82 e omite Quatis na lista de municípios. A ordem de início e o cadastro DOC III incluem Quatis. O contrato integral e seus anexos devem esclarecer essa diferença. Os atos localizados designam Julio Cesar Candido Gomes como fiscal e Rafael Pimentel Ribeiro como supervisor do contrato ERWIL em 2021. Na RPX, Paulo Cesar Graça de Oliveira foi designado em 2022. O ato de março de 2023 nomeou Newton Rodrigues Moreira Junior gestor e Renato Alves Romero e Antônio Thadeu Ferreira Mazzoni fiscais. O ato revoga expressamente a comissão publicada em 31/01/2023. No contrato Terrasa, o ato de 12/04/2024 designou Newton Rodrigues Moreira Junior como gestor da DOC III e incluiu Fábio de Paula Rodrigues e Antônio Thadeu Ferreira Mazzoni como fiscais, com efeitos desde 02/01/2024. Os atos não comprovam quem assinou uma medição específica. A matriz separa a designação formal do atesto ainda não localizado.

Custos, execução e lacunas

Nenhuma composição unitária ou quantidade executada foi vinculada a um km de A/B. Uma comparação exige código, unidade, data-base, quantidade, produtividade, distância de transporte e BDI, além de distinguir escória fornecida de escória comprada. O relato local de R$ 1.000–1.500 em aproximadamente 3 km registra contribuição informal, sem base comparável para custo rodoviário. O anúncio de máquinas de fevereiro de 2023 e o contrato 036/2019 seguem sem vínculo confirmado. A consulta detalhada TFE devolveu bloqueio de acesso e a página inicial SEI não abriu na consulta web. As exportações estaduais alternativas permitiram confirmar apenas o agregado de 2024.

Documentos para fechar os elos

Para cada NE do CSV, obter ordem bancária, data, valor bruto/líquido, liquidação, nota fiscal, retenções, estornos, inscrição em restos a pagar e chave do processo de medição. Nos contratos, obter planilha contratual, ordens de serviço, boletins por item e estaca, atesto e ART. Para a superfície, obter eixo georreferenciado calibrado, marcos e registros históricos por subtrecho. O GeoJSON é um índice de referência linear sem geometria. A camada ArcGIS testada devolveu zero feições da RJ-143.

Fontes principais

https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/e35f554c-14fd-48fc-906c-bb461ef9355d/resource/092d6929-9b0f-4eed-b466-fefd8cf4ee23/download/situacao-da-rede-estadual.pdf

https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/bbf2c4f7-4432-4c54-8806-e3bce30d014a/resource/1a46ae61-6740-4d36-aba0-e41c5826de1c/download/condicoes_das_rodovias-doc_iii.pdf

https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/52b9becf-b744-42ef-ae33-6801be9562f9/resource/1d4a4450-f36b-43d4-891e-6e6a3e15e957/download/execucao_orcamentaria_2024.csv

https://www.escavador.com/diarios/6080014/DOERJ/poder-executivo/2025-06-25?page=22

https://www.escavador.com/diarios/12432786/DOERJ/poder-executivo/2026-10-06?page=47

https://projetos.planejamento.rj.gov.br/ficha.php?p=33

https://www.rj.gov.br/seiop/sites/default/files/arquivos_pagina_basica/%5B5%5D-50024717_Publicacao.pdf

https://www.rj.gov.br/fia/sites/default/files/2023-09/2021-002%20-%20Resultado%20Preliminar%20-%20DOERJ%2021-06-2021.pdf

CENTRAL AMPARO / ADENDO P0 / 09 NOV 2026

Distribuição territorial e cooperação

Valença tem pagamento territorialmente identificável

O demonstrativo estadual Investimento em Obras 2022 registra R$ 20.148.648,91 como pagos e liquidados em cinco notas de empenho com objeto explícito da RJ-143, Juparanã–Esteves. O subtotal empenhado é R$ 20.152.582,09. A homologação foi de R$ 16.310.064,80. A diferença de R$ 3.842.517,29 entre homologado e empenhado requer os aditivos, as medições e o razão. O primeiro aditivo publicado foi sem alteração de valor. As notas não fornecem datas de ordens bancárias nem valores por estaca.

R$ 42.000 com identificação conflitante

A NE 2022NE01744 tem o mesmo processo e CNPJ, mas o histórico descreve serviço emergencial na RJ-107 entre Magé e Petrópolis. Foi segregada. Ao adicioná-la, o total empenhado coincide exatamente com os R$ 20.194.582,09 divulgados pela SEPLAG. Essa igualdade sugere uma trilha de reconciliação por processo, mas não demonstra como o painel foi calculado nem o objeto efetivo da NE. O total pago dos seis registros seria R$ 20.190.648,91, ainda R$ 3.933,18 abaixo do valor divulgado. A indicação de 100% liquidado no painel pode refletir arredondamento ou outra posição de dados.

A execução documentada em Amparo

Em 24/02/2022, Barra Mansa informou tapa-buracos e reinstalação de manilhas no corredor Amparo–São Joaquim, e retirada de barreiras em Amparo–Turvo. As três retroescavadeiras e os quatro basculantes mencionados pela prefeitura atendiam o conjunto de frentes. Em 2017, reportagem descreve cooperação das duas prefeituras com máquinas, caminhões e pessoal e do DER com escória. A frente posterior de Quatis entre Água Espalhada e o viaduto da Ferrovia do Aço aparece separada. Faltam diários de frota, fichas de pessoal, cargas e custos.

Turvo e Conservatória

Em fevereiro de 2023, o DER anunciou deslocamento de máquinas à Estrada do Turvo como alternativa à RJ-153. Em janeiro de 2026, reportagem atribui a Barra do Piraí a retirada de terra e árvores e a liberação da via. O DER vistoriou e anunciou envio de máquinas. A indicação municipal 1442/2026 é de setembro e segue sem execução vinculada localizada. Em Valença, a certidão municipal ambiental 04/2026 inclui a RJ-143 em Conservatória e Rancho Novo. É um ato preparatório. A contratação municipal de diversas ruas pesquisada carece de vínculo documental com o objeto da certidão.

Comparação e critérios de priorização

Há diferença no tipo de atendimento observado. Valença tem recuperação de pavimento com contrato e execução financeira. Os corredores de Amparo têm conservação e reparos localizados, além de duas pontes com objeto contratual histórico. O regimento do DER prevê estudos técnico-econômicos e planejamento viário. A prioridade legislativa de Quatis–Amparo figura nos livros da LOA de 2024 e 2025. A justificativa cita integração econômica e alternativa à Dutra. Não foi localizada a decisão técnica comparativa do DER com tráfego, custos, criticidade, disponibilidade de projeto e ordem de prioridade por trecho.

Avaliação das hipóteses

H1 tem suporte para cooperação operacional, com fontes de força distinta e sem valor municipal conciliado. H2 tem suporte para diferença de tipo de intervenção e de visibilidade financeira, sem proporções calculáveis. H3 permanece aberta, pois reciclagem de pavimento existente e manutenção de terra partem de condições e

objetos distintos. H4 tem exemplos de atuação direta municipal, insuficientes para afirmar dependência sistemática. H5 permanece indeterminada, pois faltam dados comparáveis para isolar explicações técnicas e orçamentárias.

Como ler a matriz e o mapa

O CSV contém 68 combinações de município e ano, com os locais documentados em cada célula. Valores ausentes significam indeterminado. Pagamentos regionais de 2024 seguem fora dos totais municipais. A extensão de cada município é a referência DOC III, não a metragem executada. O esquema linear mostra as quatro jurisdições da base, sem atribuir geometria ou valores a quilômetros específicos. Os valores por km e a frequência média ficaram em aberto porque faltam a extensão medida e a série completa de intervenções.

Registros a conciliar

Conferir NE 2022NE01744 e as cinco NE válidas no SIAFE. Obter medições, notas fiscais e ordens bancárias do 044/2022 e termos dos processos SEI-460003/000067/2023 e SEI-330002/000360/2024. O extrato original de 04/05/2022 imprime SEI-160002/000458/2021 para o contrato 044/2022, também associado ao contrato de ponte 038/2022. Homologação, atos de fiscalização e empenhos sustentam SEI-160002/000580/2021. O processo impresso deve ser tratado como divergência. O comparativo registra também o contrato anterior 031/2021 e o 054/2021 da Plural, sem somá-los aos pagamentos.

Fontes e arquivos associados

A planilha de conciliação identifica o demonstrativo, as linhas extraídas e cada NE. A cronologia reúne atos oficiais, comunicações institucionais e relatos jornalísticos, com seus respectivos vínculos. O índice informa quais documentos foram preservados como respostas originais e quais são recortes textuais.