CENTRAL AMPARO / ADENDO P0 / 09 NOV 2026

Distribuição territorial e cooperação

Valença tem pagamento territorialmente identificável

O demonstrativo estadual Investimento em Obras 2022 registra R$ 20.148.648,91 como pagos e liquidados em cinco notas de empenho com objeto explícito da RJ-143, Juparanã–Esteves. O subtotal empenhado é R$ 20.152.582,09. A homologação foi de R$ 16.310.064,80. A diferença de R$ 3.842.517,29 entre homologado e empenhado requer os aditivos, as medições e o razão. O primeiro aditivo publicado foi sem alteração de valor. As notas não fornecem datas de ordens bancárias nem valores por estaca.

R$ 42.000 com identificação conflitante

A NE 2022NE01744 tem o mesmo processo e CNPJ, mas o histórico descreve serviço emergencial na RJ-107 entre Magé e Petrópolis. Foi segregada. Ao adicioná-la, o total empenhado coincide exatamente com os R$ 20.194.582,09 divulgados pela SEPLAG. Essa igualdade sugere uma trilha de reconciliação por processo, mas não demonstra como o painel foi calculado nem o objeto efetivo da NE. O total pago dos seis registros seria R$ 20.190.648,91, ainda R$ 3.933,18 abaixo do valor divulgado. A indicação de 100% liquidado no painel pode refletir arredondamento ou outra posição de dados.

A execução documentada em Amparo

Em 24/02/2022, Barra Mansa informou tapa-buracos e reinstalação de manilhas no corredor Amparo–São Joaquim, e retirada de barreiras em Amparo–Turvo. As três retroescavadeiras e os quatro basculantes mencionados pela prefeitura atendiam o conjunto de frentes. Em 2017, reportagem descreve cooperação das duas prefeituras com máquinas, caminhões e pessoal e do DER com escória. A frente posterior de Quatis entre Água Espalhada e o viaduto da Ferrovia do Aço aparece separada. Faltam diários de frota, fichas de pessoal, cargas e custos.

Turvo e Conservatória

Em fevereiro de 2023, o DER anunciou deslocamento de máquinas à Estrada do Turvo como alternativa à RJ-153. Em janeiro de 2026, reportagem atribui a Barra do Piraí a retirada de terra e árvores e a liberação da via. O DER vistoriou e anunciou envio de máquinas. A indicação municipal 1442/2026 é de setembro e segue sem execução vinculada localizada. Em Valença, a certidão municipal ambiental 04/2026 inclui a RJ-143 em Conservatória e Rancho Novo. É um ato preparatório. A contratação municipal de diversas ruas pesquisada carece de vínculo documental com o objeto da certidão.

Comparação e critérios de priorização

Há diferença no tipo de atendimento observado. Valença tem recuperação de pavimento com contrato e execução financeira. Os corredores de Amparo têm conservação e reparos localizados, além de duas pontes com objeto contratual histórico. O regimento do DER prevê estudos técnico-econômicos e planejamento viário. A prioridade legislativa de Quatis–Amparo figura nos livros da LOA de 2024 e 2025. A justificativa cita integração econômica e alternativa à Dutra. Não foi localizada a decisão técnica comparativa do DER com tráfego, custos, criticidade, disponibilidade de projeto e ordem de prioridade por trecho.

Avaliação das hipóteses

H1 tem suporte para cooperação operacional, com fontes de força distinta e sem valor municipal conciliado. H2 tem suporte para diferença de tipo de intervenção e de visibilidade financeira, sem proporções calculáveis. H3 permanece aberta, pois reciclagem de pavimento existente e manutenção de terra partem de condições e

objetos distintos. H4 tem exemplos de atuação direta municipal, insuficientes para afirmar dependência sistemática. H5 permanece indeterminada, pois faltam dados comparáveis para isolar explicações técnicas e orçamentárias.

Como ler a matriz e o mapa

O CSV contém 68 combinações de município e ano, com os locais documentados em cada célula. Valores ausentes significam indeterminado. Pagamentos regionais de 2024 seguem fora dos totais municipais. A extensão de cada município é a referência DOC III, não a metragem executada. O esquema linear mostra as quatro jurisdições da base, sem atribuir geometria ou valores a quilômetros específicos. Os valores por km e a frequência média ficaram em aberto porque faltam a extensão medida e a série completa de intervenções.

Registros a conciliar

Conferir NE 2022NE01744 e as cinco NE válidas no SIAFE. Obter medições, notas fiscais e ordens bancárias do 044/2022 e termos dos processos SEI-460003/000067/2023 e SEI-330002/000360/2024. O extrato original de 04/05/2022 imprime SEI-160002/000458/2021 para o contrato 044/2022, também associado ao contrato de ponte 038/2022. Homologação, atos de fiscalização e empenhos sustentam SEI-160002/000580/2021. O processo impresso deve ser tratado como divergência. O comparativo registra também o contrato anterior 031/2021 e o 054/2021 da Plural, sem somá-los aos pagamentos.

Fontes e arquivos associados

A planilha de conciliação identifica o demonstrativo, as linhas extraídas e cada NE. A cronologia reúne atos oficiais, comunicações institucionais e relatos jornalísticos, com seus respectivos vínculos. O índice informa quais documentos foram preservados como respostas originais e quais são recortes textuais.